

履行期限後における市の対応

年月日	項目	内容	議会への説明等
H30. 3. 26	対応についての庁内協議	履行期間内に成果品が納品されず、この時点で【JV】から示された事業費は、予算額をオーバーしていたため、庁内で対応を協議した。	
H30. 3. 29	対応についての庁内協議	実施設計業務が平成 29 年度内に完了しないと見込まれることから、庁内関係課と、事業費の圧縮、予算の見直し、契約期間の延長又は契約解除などのあらゆる可能性を検討することとした。	
H30. 4. 6	着工に間に合う成果品の納品が可能かの確認	【市】から【JV】に対し、平成 30 年 9 月着工に間に合う期日までの成果品の納品が可能かどうかを平成 30 年 4 月 9 日までに回答するよう求めた。	
H30. 4. 9	着工に間に合う成果品の納品が困難との回答	【JV】から【市】に対し、平成 30 年 9 月着工に間に合う期日までの成果品の納品は困難であるとの回答があった。	
H30. 4. 12	過疎対策事業債等に係る庁内協議	過疎対策事業債及び設計業務委託に係る予算の取扱いについて、庁内で対応を協議した。	
H30. 4. 13	契約の期間延長・解除に係る庁内協議	影響を最小限にするための善後策としての設計業務委託契約の期間延長の妥当性・有効性のほか、契約解除とする場合の進め方等について、庁内で協議した。	
H30. 4. 18	市長への相談	新棟建設工事を着工延期とする方向性について市長に判断を仰いだ。	
H30. 4. 19	北海道への経過説明	北海道へ経過説明を行った。	新棟建設工事の着工延期について、議会への報告について副議長に相談
H30. 4. 20			新棟建設工事の着工延期について、会派代表者及び民生福祉常任委員会委員へ報告
H30. 5. 2	契約解除通知書の送付	【市】は、契約約款に基づく解除権の行使により、【JV】に対し、契約解除通知書を発送し、違約金等の支払を求めた。	
H30. 5. 21			正副議長説明、会派代表者説明 民生福祉常任委員会委員協議会での報告
H30. 5. 28			5 月 25 日の新聞報道「JVの主張と市の説明との相違点について」の事実関係を、民生福祉常任委員へ順次説明（5 月 28 日～6 月 1 日）
H30. 5. 31	違約金等の支払期限	【JV】に対し請求した、解除権行使に伴う違約金等の支払期日	
H30. 6. 7	訴訟提起の方針を決定	【JV】より、解除権行使に伴う違約金等の支払いがないため、支払いを求める訴訟を提起する方針を決定	
H30. 6. 13			平成 30 年 6 月定例会 「訴えの提起の件」、「平成 30 年度釧路市病院事業会計補正予算」について議案を追加提案